

# 监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 05 日

天气：晴

星期：六

气温：17~24℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、检查基础垫层未按图纸施工，浇筑不符合设计要求，已向京能王总汇报，明天王总来现场。  三、检查桥架安装到位，工人佩戴安全带正常。  四、京能陈书记等两人来现场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、桥架安装五人，基础垫层浇筑三人。 二、施工人员八人，挖机一台，管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	