

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：六

气温：15~22℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。 二、检查一二次设备安装、箱、逆变电缆头制作规范，安装符合要求。 三、检查基础墙粉刷腻子符合要求。 四、SVG 部件损坏，厂方人员已通知厂部补货。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、一二次设备安装、箱、逆变电缆接地、电缆头制作安装十人、腻子粉刷两人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	