

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 06 日

天气：晴

星期：三

气温：10~18°C

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、二次设备调试完成、一次高压电缆安装完成，试合闸成功。 三、踏步制作、防腐、防火泥封堵、标牌安装、现场打扫。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、施工人员四人。 二、调试人员两人，管理人员五人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	