

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 04 日

天气：晴

星期： 日

气温：30℃~41℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足，下午停止施工。 二、检查夹具定位准备确，安装紧密到位。 三、检查爬梯制作良好，电焊施工动火证已办理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、夹具安装、走道支架安装，爬梯制作，导轨散料。 二、施工人员十二人，施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：夹具放线 拍 摄 时 间：07:49 天 气：多云 32℃  源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：爬梯制作安装 拍 摄 时 间：07:43 天 气：多云 32℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: