

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 05 日

天气：晴

星期：一

气温：30℃~41℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足，下午停止施工。 二、检查夹具定位准备确，安装紧密到位。 三、检查爬梯制作良好，要求及时做好防腐保护。	
施工情况	施工 单位	施工内容及进度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、夹具安装、走道支架安装，爬梯制作，导轨散料。 二、施工人员十二人，施工管理人员三人。
主要施工图片	 源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施工内容：夹具安装 拍摄时间：08:12 天气：多云 31℃  源深嘉兴阿特斯二期4.6MW 分布式光伏发电项目 施工内容：走道支架安装 拍摄时间：08:07 天气：多云 31℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：