

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 10 日

天气：晴

星期：六

气温：30℃~41℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因天气太过炎热，施工队放假第四天。 二、整理平行检查记录和开箱记录表。 三、后天天气降温，发监理工作联系单要求施工人员进场复工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司	一、放假中，施工管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: