

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 20 日

天气：晴

星期：二

气温：28℃~37℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、工人佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。 二、检查导轨安装符合要求，连接件安装牢固。 三、检查桥架安装符合设计要求，逆变支架安装紧固性良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 阿 特 斯 新 能 源 发 展 有 限 公 司	一、导轨安装、逆变支架安装、桥架安装，施工人员十三人。 二、施工管理人员三人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: