

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 16 日 星期 日		气候	晴	气温	19-13℃
监理人员 动态：2 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求				材料进场： 1、无		
施工方人员动态：主要管理人员:4 人,施工员:6 人,全站仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.						
施工机械动态：挖机 1 台,拖拉机 1 台,振动式打桩机 1 台,满足施工现场要求。						
施 工 部 位 进 度 情况		1、二号地块场地清表 2 亩， 2、三号地块桩基施工 50 根，三号地块设备桩基施工 12 根，3 号地支架安装 12 组，3 号地组件安装块。				
监 理 今 日 工 作 内容		1. 巡视检查三号地块桩基基础施工，支架安装，支架组件安装。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5. 今日下午去施工现场外线跟业主去检查塔机基础浇筑混凝土。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措施		外线施工人员不安规定佩戴安全帽，混凝土浇筑配料单上面没有写明混凝土强度，塌落度，配合比，浇筑方式，工程名称，工程地点等信息缺失				
协 调 内 容 或 其 他		需要跟外线施工人员说明进入施工现场要规范佩戴安全帽，送货单上面要明确写出详细的相关信息。				
记录人		谷岩峰		总监签阅		曹铁



监理巡查三地块支架桩头焊接



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架组件安装



监理巡查三地块接地扁钢刷防锈漆



监理巡查三地块支架组件紧锢



监理巡查 9#塔基基础混凝土浇筑



监理巡查一地块 SVG 基础垫层浇筑



监理巡查三地块支架安装