

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年03月17日星期一	气候	阵雨	气温	19-13℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。		材料进场： 1、当日设备平台钢材到货数量285个。		
施工机械动态：挖机1台，拖拉机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、二号地块场地清表4亩， 2、3号地支架安装10组，3号地组件安装336块。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块支架安装，支架组件安装。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5. 今日下午去施工现场外线跟业主去检查塔机基础浇筑混凝土。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹铁	



监理巡查一地块钢平台到货卸车



监理巡查三地块电缆到货卸车



监理巡查三地块支架汇流箱到货卸车



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架组件安装



监理巡查五地块支架接地扁钢焊接



监理巡查四地块支架汇流箱穿线