

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

| | | | | | |
|---|---|----|------|----|--------|
| 日期 | 2025年03月20日星期四 | 气候 | 晴 | 气温 | 23-17℃ |
| 监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 | 材料进场： 无 | | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。 | | | | | |
| 施工机械动态：挖机1台，拖拉机1台，振动式打桩机1台，满足施工现场要求。 | | | | | |
| 施工部位进度情况 | 1. 3号地支架安装15组，3号地组件安装560块。 | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1. 巡视检查三号地块支架安装，支架组件安装。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5. 今日外线浇筑15号塔基基础。 6. 下午3号地块管桩检测抗压、抗拔、水平。 | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 未见异常情况 | | | | |
| 协调内容或其他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 容岩峰 | | 总监签阅 | 曹铁 | |



监理巡查三地块管桩做抗拔试验



监理巡查三地块管桩做水平试验



监理巡查三地块管桩做抗压试验



监理巡查三地块场地平整



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架檩条安装



监理巡查三地支架组件紧锢



监理巡查三地地块支架接地扁钢焊接



监理巡查一地块钢平台制作抽检



监理巡查一地块钢平台制作



监理巡查 15号塔基础浇筑