

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 23 日 星期 日	气候	晴	气温	15-27℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 1、管桩 8 米 58 根。			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、1 号地块制作钢平台				
监理今日工作内容	1. 1 号地块制作钢平台巡视检查。 2. 安全巡视检查，对光伏区一号地块进行灭火器及动火作业检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹锐	



监理巡查一地块动火作业检查



监理巡查一地块灭火器检查



监理巡查一地块钢平台制作



监理巡查三地块支架接地扁钢焊接



监理巡查三地块箱逆变一体机吊装



监理巡查三地块光伏4平方线敷设