

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 25 日 星期 二	气候	晴	气温	28-19℃
监理人员 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场： 支架到货数量 2.5 兆瓦。		
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情况	1、1 号地块制作钢平台，3 号地支架安装 13 组，3 号地组件安装 336 块，3 号地 4 平方线 5800 米。				
监 理 今 日 工 作 内容	1. 巡视检查 1 号地块制作钢平台，巡视检查三号地块支架安装，支架组件安装，4 平方线敷设。 2. 安全巡视检查。动火作业检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5、G7 塔基基础浇筑。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措施	未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹锐	



监理巡查 G7 塔基基础浇筑



监理巡查 G7 塔基基础浇筑



监理检查五号地块支架组装



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三号地块 4 平放线敷设



监理巡查三地块支架组件紧锢



监理检查二号地块箱逆变一体机吊装



监理巡查一地块钢平台制作



监理巡查一地块动火作业检查