

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 27 日 星期 四	气候	晴	气温	19-27℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场： 管桩 8 米 96 根，4 米 6 根。				
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	1、1 号地块制作钢平台，2 号地块桩基引孔 30 根，3 号地块桩基施工 30 根，3 号地块设备桩基引孔 6 根，3 号地支架安装 16 组，3 号地组件安装 448 块，3 号地 4 平方线 4400 米。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 巡视检查 1 号地块制作钢平台，2 号地块桩基引孔，3 号地块支架安装，支架组件安装，4 平方线敷设。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5、SVG 基础浇筑。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施	未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹锐	



监理巡查二号地块支架基础打桩引孔



监理巡查一号地块钢平台制作



监理检查五号地块支架组件紧锢



监理巡查三地块支架桩头刷银粉漆



监理巡查三号地块支架基础打桩



监理巡查三地块4平房电缆敷设



监理巡查一地块 SVG 基础回填



监理巡查一地块钢平台制作