

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 29 日 星期 六	气候	阵雨	气温	18-22℃
监理单位 动态：2 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：6 人，全站仪 1 台，GPS 测量仪 1 台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 1 台，振动式打桩机 1 台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、1 号地块制作钢平台，2 号地块桩基引孔 140 根，3 号地块桩基施工 30 根，3 号地块设备桩基引孔 6 根，3 号地支架安装 20 组，3 号地组件安装 112 块，新增地块支架+5 号地 20，新增地块支架+5 号地 476。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查 1 号地块制作钢平台，2 号地块桩基引孔，3 号地块桩基施工及设备引孔，3 号地块支架安装，支架组件安装，新增地块支架+5 号地。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5、G28、G2 塔基基础浇筑				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹金亮	



监理巡查 G28 塔基基础浇筑



监理巡查 G2 塔基基础浇筑



监理检查三号地块支架组件安装



监理巡查三地块光伏 4 平房电缆敷设



监理巡查三号地块支架安装



监理巡查三号地块支架组件安装