

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 06 日 星期 六	气候	小雨	气温	19-22℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、三号地块桩基引孔 22 根，三号地块桩基施工 82 根，新增地块支架+5 号地 12，新增地块支架+5 号地 280，高压顶管约 80 米。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块桩基引孔，三号地块桩基施工，新增地块支架+5 号地，新增地块支架+5 号地，高压顶管。 2. 安全巡视检查。 3. 在宿舍整理资料。 4. 填写监理日记。 5、基础开挖及浇筑均已完成。组塔情况：组塔完成 9.25 基，分别为：G1#、G10#、G11#、G7#的 80%、G8#、G9#、G28#，G19#安装完成 65%，今日完成：G15#剩余的 20%此基塔安装已完成，G16#安装完成 80%。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹锐	

 广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。 施工区域: 1#地块 施工内容: svg吊装 拍摄时间: 2025.04.06 天气: 多云 22°C 地点: 防城港市防城区·219国道 今日水印 相机	 广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目 施工区域: G15#塔基 施工内容: 外线开始组塔 拍摄时间: 2025.04.06 09:54 天气: 小雨 21°C 东南风1级 体感23°C 地点: 防城港市防城区·312省道 施工单位: 安能成和电力建设有限公司 建设单位: 防城港市新能源开发有限公司 监理单位: 柳州正和电力工程监理有限公司 今日水印 相机
监理巡查光伏区一号地块 SVG 吊装	监理巡查 G15 外线开始组塔
 广西防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化24.4兆瓦分布式光伏发电项目。 施工区域: 1#地块 施工内容: svg吊装 拍摄时间: 2025.04.06 天气: 多云 22°C 地点: 防城港市防城区·那良镇范河小学 今日水印 相机	
监理巡查光伏区一号地块 SVG 吊装	