

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025年04月08日星期二	气候	小雨	气温	21-25℃
监理人员动态：2人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场： 无				
施工方人员动态：主要管理人员：4人，施工员：6人，全站仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机1台、打桩机1台、1104型拖拉机1台、3吨叉车一台、50t吊车一辆、平板车1辆（1、2、3号箱逆变一体机吊装），满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1、三号地块桩基引孔20根，三号地块桩基施工30根，高压顶管拉管80米。				
监理今日工作内容	1、三号地块桩基引孔，三号地块桩基施工，高压顶管拉管。 2、在宿舍整理资料。 3、填写监理日记。 4、基础开挖及浇筑均已完成。组塔情况：组塔完成10.5基，分别为：G1#、G7#的80%、G8#、G9#、G10#、G11#、G15#、G16#、G19#、G28#，今日完成：G17#剩余的30%此基塔安装已完成，G14#安装完成60%，G20#安装完成60%。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹铁	



监理巡查 G14 塔基基础浇筑强度抽检



监理巡查光伏区四号地块高压电缆到货卸车



监理巡查光伏区四号地块高压电缆到货卸车



监理巡查光伏区二号地块电缆敷设



监理巡查光伏区二号地块支架基础打桩



项目部召开工程例会



监理巡查 G17 外线开始组塔



监理巡查 G14 外线开始组塔