

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 23 日 星期 三	气候	阴	气温	24-31℃
监理单位 动态：3 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 无			
施工方人员动态：土建施工人员进退场情况：管理人员 1 名、安全员 1 名、施工员 2 名、施工班组 5 名。安装施工人员进退场情况：管理员 2 名施工人员 16 名。					
施工机械动态：大型机械进退场情况：挖机 2 台、推土机一台、打桩机 1 台、1104 型拖拉机 1 台、3 吨叉车一台					
施工部位进度情况	1、光伏区设备调试				
监理今日工作内容	1、巡视检查光伏区 2、在宿舍整理资料。 3、填写监理日记。 4、外线：1 号主变压器高后备保护装置定值更改。 2、35kV 桂板线 304 开关跳闸回路接入 1 号主变压器高后备保护装置并进行出口传动试验与验收。3、小电源解列装置定值更改。 4、35kV 桂板线 304 开关跳闸回路接入小电源解列装置并进行出口传动试验与验收。5、完成 G1 号至 G18 号耐张紧线及附件安装、G3-G6 号塔附件安装、完成。 G18 号至 G28 号塔导、地线展放、完成 G1、G18、G28 号塔光缆熔接；完成 D9、D8、D11 号塔脚保护帽浇筑。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹铁	



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G18-G28#塔基
施工内容: 外线铁塔拉线
拍摄时间: 2025.04.23 10:42
天气: 多云
地点: 防城港市防城区
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查外线 G18-G28 塔基开始拉线



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G28#塔基
施工内容: 外线铁塔进站电缆井浇筑
拍摄时间: 2025.04.23 14:54
天气: 多云 28℃ 东南风3级 体感28℃
地点: 防城港市防城区·公社路
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查外线 G28 塔基进站电缆井浇筑



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G28#塔基
施工内容: 外线铁塔紧线
拍摄时间: 2025.04.23 14:50
天气: 多云 28℃ 东南风3级 体感28℃
地点: 防城港市防城区·公社路
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查 G28 塔基铁塔紧线



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G28#塔基
施工内容: 外线铁塔吊装瓷瓶
拍摄时间: 2025.04.23 14:49
天气: 多云 28℃ 东南风3级 体感28℃
地点: 防城港市防城区·公社路
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查外线 G28 吊装瓷瓶



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G18#-G28 塔基
施工内容: 外线铁塔开始拉线
拍摄时间: 2025.04.23 14:39
天气: 多云 29℃ 东南风3级 体感29℃
地点: 防城港市防城区·312省道
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查外线 G18-G28 塔基开始拉线



广西省防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
24.5MW分布式光伏发电项目
施工区域: G12#塔基
施工内容: 外线铁塔紧线
拍摄时间: 2025.04.23 14:32
天气: 多云 29℃ 东南风3级 体感29℃
地点: 防城港市防城区·田头
施工单位: 安能成和电力建设有限公司
建设单位: 防城港市新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

监理巡查外线 G12 塔基铁塔紧线