


监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 24 日 星期 四	气候	多云	气温	22-31℃
监理人员 动态：	3 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场： 无		
施工方人员动态：	土建施工人员进退场情况：管理人员 1 名、安全员 1 名、施工员 2 名、施工班组 5 名。安装施工人员进退场情况：管理员 2 名 施工人员 16 名。				
施工机械动态：	大型机械进退场情况：挖机 2 台、推土机一台、打桩机 1 台、1104 型拖拉机 1 台、3 吨叉车一台				
施工部位 进度 情况	1、光伏区光伏区 2 号地块直流电缆制作接头，3 号地块汇流箱接线，1*4 电缆绑扎，升压站二次舱设备调试。				
监 理 今 日 工 作 内 容	<p>1、巡视检查光伏区光伏区 2 号地块直流电缆制作接头，3 号地块汇流箱接线，1*4 电缆绑扎，升压站二次舱设备调试。</p> <p>2、在宿舍整理资料。</p> <p>3、填写监理日记。</p> <p>4、外线：1、G18 至 G28 号铁塔展放导地线及紧线及附件安装；浇筑塔脚保护帽。2、线路一次电缆敷设、穿入 35kV 桂板线 304 开关柜后下柜、电缆头制作、试验及接入同步验收。3、完善 35kV 桂板线 304 间隔电能质量、小电源解列、1 号主变保护等二次回路。； 4、1 号主变压器高后备保护装置定值更改。 5、35kV 桂板线 304 开关跳闸回路接入 1 号主变压器高后备保护装置并进行出口传动试验与验收。 6、小电源解列装置定值更改。 7、35kV 桂板线 304 开关跳闸回路接入小电源解列装置并进行出口传动试验与验收。</p>				
检查发现 问题 及 处理 措施	未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人			总监签阅		



监理巡查光伏区三号地块汇流箱接线



监理巡查光伏区三号地块 1*4 电缆绑扎



监理巡查 G27 塔基铁塔制作跳线



监理巡查 G27 塔基铁塔制作跳线



监理巡查外线 G28 塔基高压电缆进站



监理巡查外线 G24-G25 塔基封网



监理巡查外线 G19-G20 塔基悬挂瓷瓶接头



监理巡查外线 G19-G20 塔基封网



监理巡查光伏区二号地块直流电缆制作接头



监理巡查光伏区升压站二次柜调试



监理巡查外线 G5 塔基拉线完成收网绳