

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 01 日 星期 六	气候	晴	气温	9-24℃
监理人员 动态：2 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场： 无		
施工方人员动态：主要管理人员:4 人,施工员:6 人,全站仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台,推土机 1 台,振动式打桩机 1 台,满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1.3 号地块支架安装 12 个。 2.4 号地块支架安装 6 个.				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块、四号地块支架安装，并熟悉现场。 2. 安全巡视检查 3. 学习图纸。 4. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹钦	



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架组件紧固



监理巡查三地块支架材料分料



监理巡查三地块支架桩头刷银粉漆



监理巡查四地块支架安装



监理巡查三地块支架安装