

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 03 日 星期 一	气候	晴	气温	20-27℃
监理人员 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场： 1、8 米管桩到货 33 根 2、组件 1320 块		
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 推土机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 五号地块桩基施工 38 根。 2. 3 号地块支架安装 12 个。 3. 3 号地块组件安装 168 块。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 巡视检查三号地块支架安装，五号地块桩基施工，4 号地块接地线刷黄绿漆。 2. 安全巡视检查。 3. 填写监理日记。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施	支架基础桩的根部与地面得縫隙太大，通知总包要求立即整改。				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	容岩峰		总监签阅	曹钦	



监理巡查四地块接地线刷黄绿漆



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架组件安装



监理见证五地块支架基础打桩



监理巡查三地块支架安装



监理巡查三地块支架安装