

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 07 日 星期 五	气候	阴	气温	11-13℃
监理单位 动态：2 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场： 1.8 米管桩 62 根			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：6 人，全站仪 1 台，GPS 测量仪 1 台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机 1 台，拖拉机 1 台，振动式打桩机 1 台，满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 三号地块桩基引孔 75 个，三号地块桩基施工 116 个，3 号地支架安装 8 个，3 号地组件安装 252 组。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块支架安装、桩基施工，组件安装。 2. 安全巡视检查。 3. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	在施工现场组件附近生火取暖， 支架基础桩的根部与地面得缝隙太大，通知总包要求立即整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹金亮	



监理检查三号地块支架组件安装



监理检查三号地块支架安装



监理检查三号地块支架材料分料



监理检查三号地块支架基础打桩



监理检查三号地块支架基础打桩



监理检查三号地块支架安装