

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025年03月08日星期六	气候	阴	气温	13-18℃
监理单位动态：2人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求		材料进场： 1.8米管桩32根			
施工方人员动态：主要管理人员:4人,施工员:6人,全站仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机1台,拖拉机1台,振动式打桩机1台,满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 三号地块桩基引孔76个,3号地支架安装9个,3号地组件安装336组。 2. 4号地汇流箱安装2台,4号地4平方直流电缆敷设6400组				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块、四号地块支架安装、桩基施工,组件安装,汇流箱安装,4平方线直流电缆敷设。 2. 安全巡视检查。 3. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹铁	



监理检查三号地块支架组件安装



监理检查三号地块支架安装



监理检查三号地块支架组件分料