

监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期	2025 年 03 月 10 日 星期 一	气候	多云	气温	15-21℃
监理单位 动态：2 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场： 1.8 米管桩 132 根				
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:6 人, 全站仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态：挖机 1 台, 拖拉机 1 台, 振动式打桩机 1 台, 满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	1. 三号地块桩基引孔 65 个, 三号地块桩基施工 135 根, 三号地块设备桩基施工 12 个, 3 号地支架安装 9 组, 3 号地组件安装 252 个, 3 号地 4 平方线 5500 米。 2. 4 号地 4 平方直流电缆敷设 2100 米				
监理今日工作内容	1. 巡视检查三号地块支架安装、桩基施工, 组件安装, 4 平方线直流电缆敷设。四号地块 4 平方线直流电缆敷设。 2. 安全巡视检查。 3. 填写监理日记。				
检查发现问题及处理措施	未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	谷岩峰		总监签阅	曹金	



监理检查三号地块支架基础打桩



监理检查三号地块支架组件安装



监理检查三号地块4平方线直流电缆敷设



监理检查三号地块支架安装