

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 11 日 星期 一	天气	晴	气温	10~20℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 352 根，共计到货 4521 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、55 区打桩 187 根，53 区打桩 54 根，88 区打桩 16 根，共计完成 3622 根（占地约 187 亩） 2、70 区塘口改造				
检查问题发现	1、施工现场安全警示标牌不足，已要求施工单位增加安全标牌。 2、关于 88 区桩间距抽查 4.5 米，设计间距 4.7 米，总包项目经理答复 2024.11.12 日整改。				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			