

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 12 日 星期二	天气	晴	气温	13~21℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 93 根，共计到货 4614 根， 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、55 区打桩 42 根，53 区打桩 74 根，共计完成 3738 根（占地约 187 亩） 2、70 区塘口改造				
检查问题发现	下达监理通知单一份 JL-A07-006				
处理意见措施结果	88 区管桩间距不足的部分，已拔桩后对桩孔处理合格重新打桩，确保东西方向管桩间距符合设计图纸要求。				
协调其他内容	现已停一台桩机，还有一台两天左右工作面也打完，需加快征地进度，确保打桩工期如期完成。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			