

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 13 日 星期三	天气	晴	气温	14~21℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、55 区打桩 140 根，53 区打桩 65 根，88 区打桩 75 根；共计完成 4118 根（占地约 212 亩）				
检查问题 发现	安全检查问题如下： 1、施工现场作业面缺少安全警示标识牌； 2、个别工人未正确佩戴安全帽；				
处理意见 措施结果	上述安全问题已要求施工单位做到下述整改要求； 1、已要求施工单位购买符合要求的安全警示标牌； 2、要求进入施工现场的工人必须正确佩戴安全帽，并系好帽带；				
协调其他 内容	无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			