

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 14 日 星期四	天气	晴	气温	16~23℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 66 根，共计到货 4684 根			
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、55 区打桩 118 根，53 区打桩 85 根，88 区打桩 86 根，共计完成 4407 根（占地约 227 亩）				
检查发现问题	1、进场管桩其中 4 根箱变基础管桩未见桩帽； 2、管桩壁厚不符合设计要求； 上述问题已下达监理通知单 1 份 JL-A07-007				
处理意见措施结果	/				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			