

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 15 日 星期五	天气	阴	气温	14~22℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 300 根，共计到货 4984 根。 产品合格证齐全。				
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 55 区打桩 125 根，53 区打桩 95 根，88 区打桩 0 根，共计完成 4627 根（占地约 239 亩）				
检查发现问题	今日检查发现 55 区管桩吊卸现场安全员未在场，现场已要求暂停吊卸，				
处理意见措施	1 小时后安全员到场方可进行管桩吊卸作业。				
协调其他内容	无				
记录人：					总监（总监代表）签阅：