

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 16 日 星期六	天气	晴	气温	13~21℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 555 根，共计到货 5539 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：14 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：今日 55 区打桩 95 根，53 区打桩 116 根，70 区打桩 115 根，共计完成 4953 根（占地约 256 亩）。				
检查发现问题	今日检查发现 53 区两车进场管桩桩帽锈蚀严重，已下达监理通知单 1 份 JL-A07-008，				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			