

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 17 日 星期日	天气	晴	气温	9~14℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 244 根，共计到货 5783 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：55 区打桩 142 根，53 区打桩 95 根，70 区打桩 130 根，共计完成 4953 根（占地约 275 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			