

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 20 日 星期三	天气	晴	气温	7~12℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 6397 根。 产品合格证齐全。				
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台、推土机 1 台，吊车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：54 区打桩 193 根，53 区打桩 73 根，70 区打桩 43 根，共计完成 6208 根（占地约 321 亩）。				
检查发现问题	1、53 区部分桩基间距 4.6 米，图纸要求 4.7 米，不符合图纸要求。 2、54 区进场部分管桩长度 5.85 米左右，不满足图纸要求的 6 米；				
处理意见措施	1、要求施工单位按图施工； 2、要求施工单位做好材料进场自检，自检合格后向项目监理部报验，同时对进场不合格管桩退场处理；				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文年		总监（总监代表）签阅：高立标		