

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 22 日 星期五	天气	晴	气温	7~15℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 597 根，共计到货 7155 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台，吊车 1 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：53 区打桩 126 根，70 区打桩 257 根，共计完成 6705 根（占地约 346 亩）。				
检查问题发现	54 区进场个别管桩壁厚不满足图纸要求；				
处理意见措施	通知现场施工员，上述不合格管桩退场处理。				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			