

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 23 日 星期六	天气	晴	气温	5~15℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 475 根，共计到货 7630 根。 产品合格证齐全。				
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台，吊车 1 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：54 区打桩 81 根，71 区打桩 206 根，共计完成 6992 根（占地约 361 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标		