

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 24 日 星期日	天气	晴	气温	10~14℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 7830 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：54 区打桩 172 根，53 区打桩 53 根，71 区打桩 135 根，共计完成 7352 根（占地约 380 亩）。				
检查发现问题	管桩进场未向项目监理部报验				
处理意见措施	要求管桩进场施工单位自检合格后报项目监理部验收，经验收合格后才能使用				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标			