

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 26 日 星期二	天气	晴	气温	4~8℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，累计到货 8030 根。 产品合格证齐全。				
施工方人员动态：12 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：71 区打桩 160 根，54 区打桩 141 根，共计完成 7653 根（占地约 395 亩。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标		