

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 28 日 星期四	天气	晴	气温	2~10℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：71 区打桩 52 根，54 区打桩 162 根，共计完成 7867 根（占地约 406.7 亩）。				
检查问题 发现	53 区部分进场管桩（振华桩业）存在（壁厚、桩长）不符合规范要求及露筋等质量问题				
处理意见 措施结果	下午 14：30 分左右该批次不合格管桩已进行退场处理				
协调其他 内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标			