

监 理 日 志

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 29 日 星期五	天气	晴	气温	3~14℃
监理人员动态: 4 人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩今日到货 200 根, 共计到货 8690 根。 产品合格证齐全。				
施工方人员动态: 13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度情况	今日施工内容: 光伏区: 53 区打桩 218 根, 共计完成 8165 根 (占地约 406.7 亩)。				
检查发现问题	无				
处理意见结果	无				
协调其他内容	无				
记录人:	徐文平		总监 (总监代表) 签阅: 高立标		