

监 理 日 志

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 30 日 星期六	天气	晴	气温	5~15℃
监理人员动态: 4 人		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩今日到货 200 根, 共计到货 8890 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态: 13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度情况	今日施工内容: 光伏区: 53 区打桩 235 根, 共计完成 8400 根 (占地约 422 亩)。				
检查问题发现	53 区桩基施工现场发现个别桩帽断裂				
处理意见措施	要求施工单位更换完好的管桩, 拔除断裂管桩, 确保施工质量				
协调其他内容	无				
记录人:	徐文平		总监 (总监代表) 签阅:		