

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 01 日 星期日	天气	晴	气温	5~17℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 132 根，共计到货 9022 根。 产品合格证齐全。			
施工方人员动态：13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 53 打桩 169 根，分区 50 打桩 39 根，分区 71 打桩 54 根，共计完成 8662 根（占地约 447 亩）。				
检查问题 发现	无				
处理意见 措施结果	无				
协调其他 内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			