

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 05 日 星期四	天气	晴	气温	4~11℃
监理单位动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 300 根，共计到货 10316 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 50 打桩 10 根，分区 53 打桩 57 根，共计完成 9611 根（占地约 570.4 亩）。				
检查发现问题	下午 50 区无管桩，53、71 区机械损坏维修中，严重影响施工进度				
处理意见措施	要求施工单位及时协调施工现场急需材料，同时做好日常机械检查及保养工作，确保施工进度。				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标		