

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 07 日 星期六	天气	晴	气温	-1~11℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 100 根，共计到货 10516 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：13 人					
打桩机 4 台、挖机 4 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 50 打桩 55 根，分区 53 打桩 128 根，分区 60 打桩 72 根，共计完成 9945 根（占地约 592.07 亩）				
检查问题发现	50 区恒茂嘉诚（PHC300AB-70-8）进场管桩断裂较多				
处理意见措施结果	责令施工单位退场不合格管桩				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			