

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 08 日 星期日	天气	晴	气温	0~6℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 457 根，共计到货 10973 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 50 打桩 66 根，分区 53 打桩 36 根，分区 60 打桩 160 根，分区 76 打桩 119 根，共计完成 10326 根（占地约 622.26 亩）。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			