

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 09 日 星期一	天气	晴	气温	3~9℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 462 根，共计到货 11435 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：区 25 打桩 32 根，分区 50 打桩 54 根，分区 60 打桩 117 根，分区 76 打桩 105 根，共计完成 10634 根（占地约 645.88 亩）。				
检查问题发现	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	组织召开监理例会，参加设计交底				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			