

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                 |                                                                                                          |                                                       |   |    |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|----|-------|
| 日期              | 2024 年 12 月 10 日 星期二                                                                                     | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 4~11℃ |
| 监理人员动态：4 人      |                                                                                                          | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>今日管桩到货 230 根，共计到货 11665 根，产品合格证齐全。 |   |    |       |
| 施工方人员动态：17 人    |                                                                                                          |                                                       |   |    |       |
| 打桩机 5 台、挖机 5 台。 |                                                                                                          |                                                       |   |    |       |
| 施工进度部位情况        | 今日施工内容：<br><br>光伏区：分区 25 打桩 119 根，分区 84 打桩 98 根，分区 60 打桩 16 根，分区 76 打桩 109 根，共计完成 10976 根（占地约 649.48 亩）。 |                                                       |   |    |       |
| 检查问题发现          | 发现（扬州泰润资源综合利用开发有限公司）84 区进场 6 米管桩出现壁厚不符合要求的质量问题                                                           |                                                       |   |    |       |
| 处理意见措施结果        | 根据考核办法要求加倍对你单位进行处罚，考核施工单位 <u>50000</u> 元且不合格管桩要求退场。                                                      |                                                       |   |    |       |
| 协调其他内容          | 无                                                                                                        |                                                       |   |    |       |
| 记录人：徐文平         |                                                                                                          | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |       |