

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 11 日 星期三	天气	晴	气温	2~9℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 100 根，共计到货 11765 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 25 打桩 132 根，分区 84 打桩 115 根，分区 60 打桩 27 根，共计完成 11250 根（占地约 670.32 亩）。				
检查问题 发现	发现苏 KJ7181 一车管桩出现壁厚不符合要求的质量问题。				
处理意见 措施结果	该车不合格管桩要求退场。				
协调其他 内容	无				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：高士林			