

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 12 日 星期四	天气	晴	气温	3~10℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 592 根，共计到货 12357 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 25 打桩 135 根，分区 84 打桩 89 根，分区 76 打桩 162 根，共计完成 11636 根（占地约 699.49 亩）；				
检查问题发现	1、编号：（B.0.13-GD-2024-011-001）进场管桩报审日期为 2024 年 11 月 04 日，其中预应力混凝土管桩检测报告中委托日期为 2024 年 11 月 27 日。 2、所有报审文件检验报告未提供原件。 3、要求所有报审表时间必须 8 位数，如：2024 年 11 月 04 日。 4、江西古景构件有限公司进场的管桩质量证明文件及厂家资质尽快报审。				
处理意见措施结果	要求施工单位按上述要求整改完成，施工单位报审未经啊审查记录表 1 份				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：高立杆		