

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 14 日 星期六	天气	晴	气温	0~6℃
监理单位动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 430 根，共计到货 13087 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 25 打桩 85 根，分区 50 打桩 64 根，分区 74 打桩 90 根，共计完成 12092 根（占地约 731.6 亩）；				
检查发现问题	1、26 区进场的车牌号为苏 K82806 吊车未向监理项目部报审； 2、吊车操作人员未向监理项目部报审；				
处理意见措施	针对上述安全隐患问题，下达监理通知单 1 份 JL-A07-012				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：高立标		