

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 16 日 星期一	天气	晴	气温	0~10℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 200 根，共计到货 13717 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度 部位情况	今日施工内容： 光伏区：分区 26 打桩 99 根，分区 31 打桩 33 根，分区 74 打桩 59 根，共计完成 12449 根（占地约 761.54 亩）；				
检查的问题 发现	无				
处理意见 措施结果	无				
协调其他 内容	组织召开监理例会				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			