

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 17 日 星期二	天气	晴	气温	0~10℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 100 根，共计到货 13817 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 26 打桩 87 根，分区 84 打桩 50 根，分区 74 打桩 50 根，共计完成 12636 根（占地约 774.98 亩）；				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	审批施工单位报审资料：《综合应急预案》、《吊装作业施工方案》、《安全生产管理制度汇编》、《设备电器安装施工方案》、《质量管理体系实施细则》、《管桩施工方案》、《绿色施工、节能减排方案》、《防汛、防台应急预案》、《高处坠落事故应急预案》、《机械设备事故应急预案》、《人身伤亡事故应急预案》、《人身触电事故应急预案》、《重大生产安全事故应急预案》、《防火应急预案》、《管理人员资格报审表》、《主要机械挖掘机报审表》、《承包单位资质报审表》、《工程开工报审表》、设备/材料/构配件报审表（7 份管桩）、供货商单位资质报审表（7 份）（管桩）				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			