

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 20 日 星期五	天气	晴	气温	-1~7℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 今日管桩到货 200 根，共计到货 14417 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：17 人					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：分区 83 打桩 6 根，分区 84 打桩 7 根，共计完成 13068 根（占地约 802.85 亩）。				
检查的问题发现	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	无				
记录人：	徐文平		总监（总监代表）签阅：		